



AKČNÍ PLÁN ROZVOJE OBCE

MĚRUNICE

2026

Obsah

Úvodní informace	3
Prioritní oblasti	3
Projekty	3
Oblast 1: Infrastruktura, sítě, zdroje	4
Oblast 2: Životní prostředí, veřejný prostor	9
Oblast 3: Život v obci	12

Seznam zkratk

CLLD	Community-Led Local Development (Komunitně vedený místní rozvoj)
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav
ČOV	Čistírna odpadních vod
ČSÚ	Český statistický úřad
DSO	Dobrovolný svazek obcí
EO	Ekvivalentní osoba
FVE	Fotovoltaická elektrárna
CHKO	Chráněná krajinná oblast
IROP	Integrovaný regionální operační program
JPÚ	Jednoduchá pozemková úprava
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
KES	Koeficient ekologické stability
MAS	Místní akční skupina
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
NSA	Národní sportovní agentura
OPST	Operační program Spravedlivá transformace
OPŽP	Operační program Životní prostředí
OSVČ	Osoba samostatně výdělečně činná
OÚ	Obecní úřad
PD	Projektová dokumentace
PSZ	Plán společných zařízení
SČVK	Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
SoBS	Smlouva o budoucí smlouvě
SoD	Smlouva o dílo
SP	Stavební povolení (Povolení záměru)
SPRO	Strategický plán rozvoje obce
SPÚ	Státní pozemkový úřad
SVS	Severočeská vodárenská společnost a.s.
ÚK	Ústecký kraj
VO	Veřejné osvětlení
VŘ	Výběrové řízení
ZO	Zastupitelstvo obce

Úvodní informace

Příprava a realizace projektů probíhá průběžně – celoročně. Jednou ročně probíhá vyhodnocení strategického plánu a příprava projektů k realizaci v následujícím roce formou Akčního plánu.

Akční plán je implementačním nástrojem Strategického plánu rozvoje obce. Jde o podrobnější rozpis projektů a aktivit plánovaných na další období (kalendářní rok). K jednotlivým projektům uvádí:

- plánované finanční zdroje;
- nároky na rozpočet obce;
- harmonogram;
- odpovědnost za realizaci.

Finanční nároky schválených projektů se zahrnou do rozpočtu obce na následující rok.

Prioritní oblasti

Prioritními oblastmi pro Měřunice v období 2026-2035 jsou dle SPRO:

1. Infrastruktura, sítě, zdroje

2. Životní prostředí, veřejný prostor

3. Život v obci

Projekty

Projekty připravované k realizaci v roce 2026 jsou řazeny podle jednotlivých prioritních oblastí.

Projekty jsou popsány v tabulkovém přehledu:

Projekt	Název projektu
Popis	Náplň a cíl projektu.
Spis	Číslo projektového spisu.
Odpovědnost	Osoba odpovědná za projekt.
Činnosti	Činnosti plánované v předmětném období.
Harmonogram	Předpokládaný harmonogram činností.
Spolupráce	Spolupracující subjekty a organizace.
Finance	Předpokládané náklady na realizaci a zdroje financování.

Oblast 1: Infrastruktura, sítě, zdroje

Projekt Žichov – splašková kanalizace a ČOV																					
Popis	<p>Projekt řeší výstavbu nové splaškové kanalizace v obci Žichov, která bude zakončena ČOV. Obec Žichov není v současné době odkanalizována a jednotlivé domácnosti využívají žumpy.</p> <p>Záměrem je vybudovat páteřní stoku napříč celou obcí a zřízení jednotlivých domovních přípojek, které budou zakončeny na pozemcích budoucích uživatelů revizní šachtou. Umístění ČOV se předpokládá pod obcí směrem k přehradě na p.p.č. 101 v k.ú. Žichov.</p>																				
Spis	Sp-229/2023																				
Odpovědnost	Starosta																				
Činnosti a harmonogram	<p>V roce 2026 bude pokračovat finalizace projektové dokumentace a inženýring. K poslední verzi technologie ČOV byly výhrady ze strany budoucího provozovatele SČVK, které je potřeba zpracovat.</p> <p>Činnosti předpokládané pro rok 2026:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Finalizace projektové dokumentace</td> <td>1Q/26</td> </tr> <tr> <td>Žádost o elektrickou přípojku pro ČOV</td> <td>1Q/26</td> </tr> <tr> <td>Schválení v majetkové komisi SVS</td> <td>2Q/26</td> </tr> <tr> <td>Smlouvy o budoucích smlouvách, věcná břemena</td> <td>2Q/26</td> </tr> <tr> <td>Žádost o povolení záměru</td> <td>2Q/26</td> </tr> <tr> <td>Hydrogeologický průzkum v místě ČOV</td> <td>2Q/26</td> </tr> <tr> <td>Mapování zatrubněných toků a dešťových svodů v trase kanalizace</td> <td>2Q/26</td> </tr> <tr> <td>Povolení záměru</td> <td>3Q/26</td> </tr> <tr> <td>Zpracování rozpočtu stavby</td> <td>3Q/26</td> </tr> <tr> <td>Vyhledávání vhodného financování (dotace)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Finalizace projektové dokumentace	1Q/26	Žádost o elektrickou přípojku pro ČOV	1Q/26	Schválení v majetkové komisi SVS	2Q/26	Smlouvy o budoucích smlouvách, věcná břemena	2Q/26	Žádost o povolení záměru	2Q/26	Hydrogeologický průzkum v místě ČOV	2Q/26	Mapování zatrubněných toků a dešťových svodů v trase kanalizace	2Q/26	Povolení záměru	3Q/26	Zpracování rozpočtu stavby	3Q/26	Vyhledávání vhodného financování (dotace)	-
Finalizace projektové dokumentace	1Q/26																				
Žádost o elektrickou přípojku pro ČOV	1Q/26																				
Schválení v majetkové komisi SVS	2Q/26																				
Smlouvy o budoucích smlouvách, věcná břemena	2Q/26																				
Žádost o povolení záměru	2Q/26																				
Hydrogeologický průzkum v místě ČOV	2Q/26																				
Mapování zatrubněných toků a dešťových svodů v trase kanalizace	2Q/26																				
Povolení záměru	3Q/26																				
Zpracování rozpočtu stavby	3Q/26																				
Vyhledávání vhodného financování (dotace)	-																				
Spolupráce	<p>Ing. Jiří Koubek – hlavní projektant Ing. Petr Frouz – projektant ČOV Ing. Lenka Opacká – inženýring SČVK – technické požadavky SVS – projednání v majetkové komisi ČEZ Distribuce – elektrická přípojka Správa a údržba silnic – SoBS Hydrogeolog Geodet Budoucí vlastníci přípojek</p>																				
Finance	Rozpočet obce: 300 000 Kč																				

Projekt Rozšíření VO k ploše M7 – Měrunice					
Popis	Projekt řeší celkovou výstavbu nového veřejného osvětlení v části obce. Jedná se o část od hasičské zbrojnice směrem k fotbalovému hřišti, kde bude osvětleno veřejné prostranství a kde také již byla započata nová výstavba rodinných domů. Za fotbalovým hřištěm jsou dále rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů.				
Spis	SP/286/2024/ST				
Odpovědnost	Starosta				
Činnosti a harmonogram	<p>V roce 2025 byla zahájena 2. etapa stavby uložením podzemního kabelového vedení a zabetonováním trubek pro usazení sloupů VO. V roce 2026 proběhne odkup pozemku dle zaměření skutečného stavu. Osazení sloupů a svítidel se předpokládá po započetí výstavby rodinných domů (2027).</p> <p>Činnosti předpokládané pro rok 2026:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Geometrický plán a schválení záměru v ZO</td> <td>1Q/26</td> </tr> <tr> <td>Kupní smlouva, dělení pozemku a návrh na vklad do KN</td> <td>2Q/26</td> </tr> </tbody> </table>	Geometrický plán a schválení záměru v ZO	1Q/26	Kupní smlouva, dělení pozemku a návrh na vklad do KN	2Q/26
Geometrický plán a schválení záměru v ZO	1Q/26				
Kupní smlouva, dělení pozemku a návrh na vklad do KN	2Q/26				
Spolupráce	Vlastník pozemku Geodet				
Finance	Rozpočet obce: 600 000 Kč				

Projekt Nový chodník v obci Měřunice															
Popis	<p>Projekt řeší výstavbu nového chodníku podél silnice III/2571 v Měřunicích – z návsi ke hřbitovu.</p> <p>Cílem projektu je vybudování nového bezbariérového chodníku od autobusových zastávek v obci Měřunice ke hřbitovu.</p>														
Spis	SP/028/2025/ST														
Odpovědnost	Starosta														
Činnosti a harmonogram	<p>Do konce roku 2025 bude podána žádost o SP. V roce 2026 se předpokládá získání SP a přihlášení projektu do výzvy MAS Serviso (IROP). V případě získání dotace bude zahájeno VŘ a realizace stavby.</p> <p>Činnosti předpokládané pro rok 2026:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Získání povolení záměru</td> <td>1Q/26</td> </tr> <tr> <td>Příprava žádosti o dotaci MAS Serviso</td> <td>1Q/26</td> </tr> <tr> <td>Rozhodnutí o poskytnutí dotace</td> <td>2Q/26</td> </tr> <tr> <td>Výběrové řízení na zhotovitele</td> <td>2Q/26</td> </tr> <tr> <td>Realizace stavby</td> <td>3Q/26</td> </tr> <tr> <td>Kolaudace</td> <td>4Q/26</td> </tr> <tr> <td>Vyhodnocení, závěrečná zpráva, udržitelnost</td> <td>4Q/26</td> </tr> </tbody> </table>	Získání povolení záměru	1Q/26	Příprava žádosti o dotaci MAS Serviso	1Q/26	Rozhodnutí o poskytnutí dotace	2Q/26	Výběrové řízení na zhotovitele	2Q/26	Realizace stavby	3Q/26	Kolaudace	4Q/26	Vyhodnocení, závěrečná zpráva, udržitelnost	4Q/26
Získání povolení záměru	1Q/26														
Příprava žádosti o dotaci MAS Serviso	1Q/26														
Rozhodnutí o poskytnutí dotace	2Q/26														
Výběrové řízení na zhotovitele	2Q/26														
Realizace stavby	3Q/26														
Kolaudace	4Q/26														
Vyhodnocení, závěrečná zpráva, udržitelnost	4Q/26														
Spolupráce	<p>MAS Serviso – dotace Vybraný zhotovitel Technický dozor stavby Geodet</p>														
Finance	<p>Za předpokladu získání dotace:</p> <p>Dotace IROP: 3 800 000 Kč Rozpočet obce: 200 000 Kč</p> <p>Celkem: 4 000 000 Kč</p>														

Projekt Rekonstrukce místní komunikace na p.p.č. 1666/3 a 1664/5 v k.ú. Měrunice									
Popis	<p>Projekt řeší celkovou rekonstrukci místní komunikace na p.p.č. 1666/3 a 1664/5 v k.ú. Měrunice.</p> <p>Cílem je kompletní rekonstrukce místní komunikace v celém jejím rozsahu (od hasičárny kolem rybníků, vč. odbočky kolem dětského hřiště).</p>								
Spis	SP/154/2025/ST								
Odpovědnost	Starosta								
Činnosti a harmonogram	<p>V roce 2026 bude probíhat inženýring a podání žádosti o povolení záměru. Dále bude probíhat vyhledávání vhodného financování realizace projektu.</p> <p>Činnosti předpokládané pro rok 2026:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Inženýring</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1Q/26</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Žádost o povolení záměru</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">2Q/26</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Povolení záměru</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">2Q/26</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Vyhledávání vhodného financování (dotace)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Inženýring	1Q/26	Žádost o povolení záměru	2Q/26	Povolení záměru	2Q/26	Vyhledávání vhodného financování (dotace)	-
Inženýring	1Q/26								
Žádost o povolení záměru	2Q/26								
Povolení záměru	2Q/26								
Vyhledávání vhodného financování (dotace)	-								
Spolupráce	Ing. Michal Urbanský – hlavní projektant								
Finance	Rozpočet obce: 50 000 Kč								

Projekt Chodník podél silnice III/2582 v Měřunicích															
Popis	<p>Projekt řeší výstavbu nového chodníku podél silnice III/2582 v Měřunicích – z návsi k okálům (směr Řisuty/ Červený Újezd).</p> <p>Cílem projektu je vybudování nového bezbariérového chodníku od nově revitalizovaného prostranství u kašny na návsi v Měřunicích směrem na výjezd z obce směr Řisuty/ Červený Újezd.</p>														
Spis	SP/155/2025/ST														
Odpovědnost	Starosta														
Činnosti a harmonogram	<p>V roce 2026 bude zadáno zpracování projektové dokumentace (rozpracování dokončené studie) a následně inženýring a podání žádosti o SP.</p> <p>Činnosti předpokládané pro rok 2026:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Zadání zpracování projektové dokumentace</td> <td style="text-align: center;">1Q/26</td> </tr> <tr> <td>Dokončení projektové dokumentace</td> <td style="text-align: center;">2Q/26</td> </tr> <tr> <td>SoBS na odkup pozemků</td> <td style="text-align: center;">3Q/26</td> </tr> <tr> <td>Inženýring a žádost o povolení záměru</td> <td style="text-align: center;">3Q/26</td> </tr> <tr> <td>Audit bezpečnosti pozemních komunikací</td> <td style="text-align: center;">3Q/26</td> </tr> <tr> <td>Povolení záměru</td> <td style="text-align: center;">4Q/26</td> </tr> <tr> <td>Vyhledávání vhodného financování (dotace)</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	Zadání zpracování projektové dokumentace	1Q/26	Dokončení projektové dokumentace	2Q/26	SoBS na odkup pozemků	3Q/26	Inženýring a žádost o povolení záměru	3Q/26	Audit bezpečnosti pozemních komunikací	3Q/26	Povolení záměru	4Q/26	Vyhledávání vhodného financování (dotace)	-
Zadání zpracování projektové dokumentace	1Q/26														
Dokončení projektové dokumentace	2Q/26														
SoBS na odkup pozemků	3Q/26														
Inženýring a žádost o povolení záměru	3Q/26														
Audit bezpečnosti pozemních komunikací	3Q/26														
Povolení záměru	4Q/26														
Vyhledávání vhodného financování (dotace)	-														
Spolupráce	<p>Ing. Michal Urbanský – hlavní projektant Ing. Hynek Seiner – auditor bezpečnosti pozemních komunikací Správa a údržba silnic Vlastníci pozemků v trase chodníku MAS Serviso – dotace</p>														
Finance	Rozpočet obce: 250 000 Kč														

Oblast 2: Životní prostředí, veřejný prostor

Projekt Revitalizace rybníka v Měrunicích											
Popis	Projekt řeší celkovou revitalizaci rybníka v Měrunicích na p.p.č. 111 v k.ú. Měrunice. Součástí revitalizace je odtěžení sedimentu, oprava opevnění rybníka a navrácení do původní parcely a zřízení bezpečnostního přelivu, místa pro čerpání požární vody apod.										
Spis	Sp-374/2023										
Odpovědnost	Starosta										
Činnosti a harmonogram	<p>V roce 2026 bude prodlouženo stavební povolení, o které bylo zažádáno v 11/2026. Předpokládá se změna v plánovaném financování. Namísto dotace od MZe bude předmětem zájmu dotace IROP (Hasiči – CLLD), která poskytuje až 95% způsobilých výdajů. Jednání s MAS Serviso a HZS ÚK bylo zahájeno. V případě úspěšné žádosti o dotaci bude provedeno VŘ a stavba bude dle plánu zahájena po zimním období a přemrznutí sedimentů v r. 2027.</p> <p>Činnosti předpokládané pro rok 2026:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Prodloužení platnosti SP do 02/2028</td> <td>1Q/26</td> </tr> <tr> <td>Příprava žádosti o dotaci MAS Serviso</td> <td>2Q/26</td> </tr> <tr> <td>Rozhodnutí o poskytnutí dotace</td> <td>3Q/26</td> </tr> <tr> <td>Výběrové řízení na zhotovitele</td> <td>4Q/26</td> </tr> <tr> <td>Slovení rybí osádky a dalších živočichů před vypuštěním</td> <td>4Q/26</td> </tr> </tbody> </table>	Prodloužení platnosti SP do 02/2028	1Q/26	Příprava žádosti o dotaci MAS Serviso	2Q/26	Rozhodnutí o poskytnutí dotace	3Q/26	Výběrové řízení na zhotovitele	4Q/26	Slovení rybí osádky a dalších živočichů před vypuštěním	4Q/26
Prodloužení platnosti SP do 02/2028	1Q/26										
Příprava žádosti o dotaci MAS Serviso	2Q/26										
Rozhodnutí o poskytnutí dotace	3Q/26										
Výběrové řízení na zhotovitele	4Q/26										
Slovení rybí osádky a dalších živočichů před vypuštěním	4Q/26										
Spolupráce	Jaromír Maděra – hlavní projektant MAS Serviso – dotace Vybraný zhotovitel CHKO – slovení rybí osádky a dalších živočichů										
Finance	Financování stavby se předpokládá v r. 2027										

Projekt Oprava hřbitovní zdi a márnice				
Popis	Projekt řeší opravu vnitřní strany hřbitovní zdi a márnice na hřbitově v Měrunicích.			
Spis	SP/093/2025/ST			
Odpovědnost	Starosta			
Činnosti a harmonogram	V roce 2025 byla na projekt získána dotace MZe. Termín dokončení projektu dle rozhodnutí je do 9/2026.			
	Činnosti předpokládané pro rok 2026:			
	<table border="1"> <tr> <td>Realizace projektu</td> <td>2Q/26</td> </tr> <tr> <td>Vyhodnocení a závěrečná zpráva</td> <td>3Q/26</td> </tr> </table>	Realizace projektu	2Q/26	Vyhodnocení a závěrečná zpráva
Realizace projektu	2Q/26			
Vyhodnocení a závěrečná zpráva	3Q/26			
Spolupráce	Karel Kaliba – zhotovitel MZe – poskytovatel dotace			
Finance	Dotace MZe: 144 837 Kč Rozpočet obce: 71 269 Kč Celkem: 216 106 Kč			

Projekt Revitalizace prostranství u zastávek v Měrunicích							
Popis	<p>Projekt řeší celkovou revitalizaci prostranství u autobusových zastávek v obci Měrunice včetně pořízení nových autobusových zastávek.</p> <p>V rámci projektu budou dále vyměněny pochozí plechy přes potok, které jsou již výrazně poškozené. Další částí projektu je úprava prostranství okolo vánoční jedle – vybudování prostoru pro setkávání při rozsvěcení vánočního stromku, založení květinového záhonu.</p>						
Spis	SP/423/2025/ST						
Odpovědnost	Starosta						
Činnosti a harmonogram	<p>V roce 2026 bude provedeno odstranění staré autobusové zastávky a instalace dvou nových zastávek. Dále budou vyměněny pochozí plechy přes potok. Úprava prostranství u jedle a založení záhonu se předpokládá po výstavbě chodníku. V roce 2026 bude provedena projektová příprava.</p> <p>Činnosti předpokládané pro rok 2026:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Autobusové zastávky</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">2Q/26</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Plechý přes potok</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">2Q/26</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Návrh revitalizace prostranství u jedle a záhon</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">3Q/26</td> </tr> </tbody> </table>	Autobusové zastávky	2Q/26	Plechý přes potok	2Q/26	Návrh revitalizace prostranství u jedle a záhon	3Q/26
Autobusové zastávky	2Q/26						
Plechý přes potok	2Q/26						
Návrh revitalizace prostranství u jedle a záhon	3Q/26						
Spolupráce	<p>Dodavatel zastávek Montážní firma na výměnu plechů</p>						
Finance	Rozpočet obce: 350 000 Kč						

Oblast 3: Život v obci

Projekt Revitalizace zázemí sportoviště v Měrunicích																					
Popis	Projekt řeší revitalizaci zázemí sportoviště v Měrunicích (u fotbalového hřiště). Záměrem projektu je výstavba nových prostor pro pořádání venkovních společenských a sportovních akcí v obci. Součástí projektu je zřízení parkoviště pro víceúčelové hřiště a umístění workoutového prvku.																				
Spis	SP/202/2025/ST																				
Odpovědnost	Starosta																				
Činnosti a harmonogram	<p>V roce 2026 bude dokončena projektová dokumentace a podána žádost o povolení záměru. V případě zajištění dotace se předpokládá i provedení realizace.</p> <p>Činnosti předpokládané pro rok 2026:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Finalizace projektové dokumentace</td> <td>1Q/26</td> </tr> <tr> <td>Inženýring</td> <td>1Q/26</td> </tr> <tr> <td>Žádost o povolení záměru</td> <td>1Q/26</td> </tr> <tr> <td>Žádost o dotaci z POV ÚK</td> <td>1Q/26</td> </tr> <tr> <td>Povolení záměru</td> <td>2Q/26</td> </tr> <tr> <td>Smlouva o poskytnutí dotace</td> <td>3Q/26</td> </tr> <tr> <td>Výběrové řízení na zhotovitele</td> <td>3Q/26</td> </tr> <tr> <td>Realizace stavby</td> <td>3Q/26</td> </tr> <tr> <td>Kolaudace</td> <td>4Q/26</td> </tr> <tr> <td>Vyhodnocení a závěrečná zpráva</td> <td>4Q/26</td> </tr> </tbody> </table>	Finalizace projektové dokumentace	1Q/26	Inženýring	1Q/26	Žádost o povolení záměru	1Q/26	Žádost o dotaci z POV ÚK	1Q/26	Povolení záměru	2Q/26	Smlouva o poskytnutí dotace	3Q/26	Výběrové řízení na zhotovitele	3Q/26	Realizace stavby	3Q/26	Kolaudace	4Q/26	Vyhodnocení a závěrečná zpráva	4Q/26
Finalizace projektové dokumentace	1Q/26																				
Inženýring	1Q/26																				
Žádost o povolení záměru	1Q/26																				
Žádost o dotaci z POV ÚK	1Q/26																				
Povolení záměru	2Q/26																				
Smlouva o poskytnutí dotace	3Q/26																				
Výběrové řízení na zhotovitele	3Q/26																				
Realizace stavby	3Q/26																				
Kolaudace	4Q/26																				
Vyhodnocení a závěrečná zpráva	4Q/26																				
Spolupráce	Ing. Milan Skoumal – hlavní projektant Ústecký kraj – dotace Vybraný zhotovitel																				
Finance	<p><u>Za předpokladu získání dotace:</u> Dotace POV ÚK: 1 000 000 Kč Rozpočet obce: 1 500 000 Kč Celkem: 2 500 000 Kč</p> <p><u>Bez dotace (pouze PD a SP):</u> Rozpočet obce: 150 000 Kč</p>																				

Projekt Přístřešek k posezení v Žichově															
Popis	<p>Projekt řeší výstavbu přístřešku nad posezením okolo ohniště na návsi v Žichově.</p> <p>Záměrem je provést výstavbu přístřešku ve tvaru „oktagonu“ nad vydlážděným posezením okolo ohniště. Uprostřed nad ohništěm bude otvor a zastřešeno bude pouze okolní posezení. Prostor slouží jako středobod návsi pro setkávání občanů místní části Žichov.</p>														
Spis	SP/424/2025/ST														
Odpovědnost	Starosta														
Činnosti a harmonogram	<p>Realizace projektu od projektové přípravy po dokončení stavby se předpokládá v roce 2026.</p> <p>Činnosti předpokládané pro rok 2026:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Zpracování projektové dokumentace</td> <td style="text-align: center;">1Q/26</td> </tr> <tr> <td>Inženýring</td> <td style="text-align: center;">1Q/26</td> </tr> <tr> <td>Žádost o povolení záměru</td> <td style="text-align: center;">1Q/26</td> </tr> <tr> <td>Povolení záměru</td> <td style="text-align: center;">2Q/26</td> </tr> <tr> <td>Výběrové řízení na zhotovitele</td> <td style="text-align: center;">2Q/26</td> </tr> <tr> <td>Realizace stavby</td> <td style="text-align: center;">3Q/26</td> </tr> <tr> <td>Kolaudace</td> <td style="text-align: center;">3Q/26</td> </tr> </tbody> </table>	Zpracování projektové dokumentace	1Q/26	Inženýring	1Q/26	Žádost o povolení záměru	1Q/26	Povolení záměru	2Q/26	Výběrové řízení na zhotovitele	2Q/26	Realizace stavby	3Q/26	Kolaudace	3Q/26
Zpracování projektové dokumentace	1Q/26														
Inženýring	1Q/26														
Žádost o povolení záměru	1Q/26														
Povolení záměru	2Q/26														
Výběrové řízení na zhotovitele	2Q/26														
Realizace stavby	3Q/26														
Kolaudace	3Q/26														
Spolupráce	Ing. Milan Skoumal – hlavní projektant Vybraný zhotovitel														
Finance	Rozpočet obce: 500 000 Kč														

Projekt		Rekonstrukce kostela sv. Stanislava v Měřunicích	
Popis	Projekt řeší kompletní rekonstrukci kostela sv. Stanislava v Měřunicích.		
Spis	-		
Odpovědnost	Starosta		
Činnosti a harmonogram	Pro rok 2026 je v plánu mapování potřeb a rozsahu rekonstrukce a zahájení projektové přípravy směřující ke kompletní rekonstrukci kostela.		
	Činnosti předpokládané pro rok 2026:		
	Mapování potřeb a rozsahu rekonstrukce		2Q/26
	Výběrové řízení na projektanta		3Q/26
	Zahájení projektových prací		3Q/26
Vyhledávání vhodného financování (dotace)		-	
Spolupráce	Projektant Národní památkový ústav Státní památková péče (MÚ Bílina) Ministerstvo kultury – dotace		
Finance	Bude upřesněno v rámci příprav projektu		